

项目综合 - 任务 #3822

贵州荟英科技有限公司 合同编号：OM20210622-9 辛桂明

2021-06-22 11:25 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2021-06-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-07-21
指派给:	黄正梁	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
6	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
7	人脸识别一体机	KT-R09	个	1
8	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
9	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1
10	精密空调检测模块	定制	套	2
11	UPS检测魔窟开	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2021-6-25日发货

甲方提供的交货地址：贵州省贵阳市南明区花果园R1区10栋3单元1604

收货人：彭小兵
联系方式：18275270182

历史记录

#1 - 2021-06-23 09:38 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-07-01 11:23 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#3 - 2022-06-13 14:12 - 杜小栋

指导接线

#4 - 2022-06-14 11:40 - 黄正梁
- 状态从已发货变更为调试中

#5 - 2022-06-14 13:54 - 黄正梁
目前设备安装阶段

#6 - 2022-08-04 16:58 - 杜小栋
- % 完成从10 变更为20

#7 - 2022-08-10 16:43 - 杜小栋
- 文件 Modbus 通讯协议1.42.03_C.pdf 已添加
- 文件 房间级风冷精密空调 (25-100KW) DX定频 Modbus 监控协议V2.1 (适用0110和09005开头软件) .pdf 已添加

#8 - 2022-08-10 16:43 - 杜小栋
ups接到485-2
空调接到485-3 地址为1 和2 波特率9600

#9 - 2022-08-15 14:37 - 黄正梁
设备安装指导阶段，跟进中

文件

房间级风冷精密空调 (25-100KW) DX定频 Modbus 监控协议V2.1 (适用0110和09005开头软件) .pdf	6.1 KB	2022-08-10	杜小栋
Modbus 通讯协议1.42.03_C.pdf	1.81 MB	2022-08-10	杜小栋