

项目综合 - 任务 #3823

伏安国电（河南）科技有限公司 合同编号：OM20210618-10 辛桂明

2021-06-22 16:09 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2021-06-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-07-21
指派给:	黄正梁	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述				
1	声光报警器	OM-D2	台	5
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6
3	感温探测器	OM-T-A101	个	22
4	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	18
合同已签				
货款已支付				
按常规发货				
2021-6-25日发货				
甲方提供的交货地址：四川省泸州市龙马潭区马大道三段275号				
收货人：董文波				
联系方式：18603804654				

历史记录

#1 - 2021-06-23 09:50 - 王慧

- 文件 OM-TH100 温湿度 Modbus 寄存器地址描述.xlsx 已添加

温湿度传感器客户自行开发通讯协议，接入到对方的微模块上，温湿度协议已上传。

温感、烟雾、声光报警器接入对方消防主机。

#2 - 2021-06-23 09:50 - 王慧

- 指派给从王慧变更为邓庆旭

- % 完成从0变更为10

邓庆旭 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-07-01 11:21 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2021-07-02 15:06 - 王慧

- 指派给从邓庆旭变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#5 - 2023-02-23 09:36 - 黄正梁

- 指派给从王小京变更为黄正梁

#6 - 2023-02-23 09:36 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

文件

OM-TH100温湿度Modbus寄存器地址描述.xlsx

11.1 KB

2021-06-23

王慧