

项目综合 - 任务 #3827

高新技术产业开发区一明软件运营中心 合同编号：OM20210623-20 王丽红

2021-06-24 16:38 - 王丽红

状态:	已发货	开始日期:	2021-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	智慧机房主机	OM-K2-S60	台	1	
3	报警主机	OM-B5	台	2	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6	S60配置清单
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	S60配置
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	S60配置
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
8	区域漏水检测电缆-25M	OM-LDA-B601/25	根	1	
9	蓄电池内阻检测管理模块 (升级版)	OM-BOD-1180 (2V、6V 、12V)	个	2	
10	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12 V)	个	32	
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	7	
12	电源开关12V/3A	LRS-35-12	个	1	
13	精密空调检测模块	定制	套	1	
14	UPS检测模块	定制	套	1	

甲方提供的交货地址：吉林省白城市洮北区文化东路37-1号

收货人：赵经理

联系方式：15500016380

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：待定，测试好等通知发

注意：S60主机接温湿度和三相及报警器，其他的设备清单都是接X300主机

历史记录

#1 - 2021-06-25 10:46 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 复制该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-07-06 13:58 - 王丽红

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-09-09 11:54 - 王小京

- % 完成 从 10 变更为 20

#4 - 2023-02-23 09:05 - 陆志毅

- 指派给 从 王小京 变更为 陆志毅