

项目综合 - 任务 #3828

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210624-50 （邢台一中）王丽红

2021-06-24 16:56 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6	
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1	
8	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	1	
9	精密空调检测模块	定制	套	1	两台，一个型号
10	UPS检测模块	定制	套	1	

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
收货人：马二林 联系方式：15200015344

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2021.6.25

注意之前采购一套三相，地址为26，这次这个不要重复之前的地址，设置27!!!

历史记录

#1 - 2021-06-24 17:09 - 王丽红

- 文件 邢台一中ups协议--P36 Modbus协议01版中文(1).pdf 已添加
- 文件 邢台一中空调协议--SCA精密空调机组通信协议.pdf 已添加

#2 - 2021-06-25 10:47 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京
- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-07-01 11:21 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2021-07-29 15:13 - 王小京  
- 指派给从王小京 变更为 王丽红  
- % 完成从10 变更为100

常规及定制项设备调试完成。项目完成。

#5 - 2021-07-29 15:14 - 王小京  
- 状态从已发货 变更为 服务中

#6 - 2021-08-12 15:34 - 王丽红  
- 状态从服务中 变更为 完结

## 文件

---

邢台一中ups协议--P36 Modbus协议 01版中文(1).pdf	252 KB	2021-06-24	王丽红
邢台一中空调协议--SCA精密空调机组通信协议.pdf	857 KB	2021-06-24	王丽红