

项目综合 - 任务 #3829

广东湛江中宇科技发展有限公司 合同编号：ROC-20210622

2021-06-24 17:44 - 薛 临风

状态:	服务中	开始日期:	2021-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-06-28
指派给:	黄 正梁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 T300	台	1
2	短信报警模块	ROC-B3	个	1
3	声光报警器	ROC-D2	个	1
4	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	4
5	定位漏水监测器	ROC-LDA-A801	个	1
6	定位漏水检测绳	ROC-LDA-A601/10	个	1
7	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	个	1
8	开关电源12V/3A	LRS-35-12	个	1
9	手机APP			
10	UPS接入		套	1
11	精密空调接入		套	1
12	门禁接入		套	1
13	配电柜接入		套	1

客户已全款，贴鲲鹏的LOGO

交货地址：广东省珠海市金湾区红旗中心广场永泰路西汇成交通银行对面文体中心工地

收货人：陈民昀 联系方式：188 0668 4892

历史记录

- #1 - 2021-06-25 10:48 - 王 慧
- 指派给 从 王 慧 变更为 黄 正梁
- % 完成 从 0 变更为 10
- 黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！该项目为鲲鹏项目，注意话术以及电话号码。
- #2 - 2021-06-28 09:16 - 黄 正梁
- 状态 从 新建 变更为 调试中
- #3 - 2021-11-06 09:42 - 黄 正梁
- % 完成 从 10 变更为 30
- 项目安装阶段，跟进状态
- #4 - 2022-03-10 11:01 - 黄 正梁
- 文件 1_UPS MODBUS协议(V1.2)(2).doc 已添加
- 文件 机房空调_通信协议.HT15.190420 得麦通讯协议.xlsx 已添加

- % 完成 从 30 变更为 50

#5 - 2022-04-08 10:10 - 黄正梁
- 状态 从 调试中 变更为 服务中
- % 完成 从 50 变更为 100

设备已接入调试完成，请知悉！

文件

机房空调_通信协议.HT15.190420 得麦通讯协议.xlsx	27.3 KB	2022-03-10	黄正梁
1_UPS MODBUS协议(V1.2)(2).doc	1.82 MB	2022-03-10	黄正梁