

项目综合 - 任务 #3834

天津启居安科技发展有限公司 合同编号：OM20210625-06 邓枢枫（天津静海中医院）

2021-06-28 10:31 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2021-06-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	GW-A6 T400	台	1	发T100
2	声光报警器	GW-B4	台	1	
3	温湿度传感器	GW-TH-B801	个	4	
4	三相电量仪	GW-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	GW-ACM-K200/5	个	3	
6	区域漏水检测器	GW-LDA-B801	个	2	
7	区域漏水检测电缆-10M	GW-LDA-B601/10	根	2	
8	烟雾探测器	GW-ACC-A101	个	3	
9	16路开关量采集模块	GW-ACC-A104	个	1	接入消防主机
10	精密空调检测模块	定制	套	1	
11	UPS检测模块	定制	套	2	
12	视频检测模块	定制	套	1	

1. 付款方式：已付
2. 发货时间：6月29日 下班前
3. 技术方面：定制客户的品牌、型号 绿源
4. 发货地址：天津市西青区新科道新兴园2号楼3门302室，李建春收，18820328536

历史记录

#1 - 2021-06-28 10:31 - 邓枢枫

- 文件 品牌.jpg 已添加

#2 - 2021-07-01 09:44 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-07-01 11:27 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2021-07-12 11:04 - 邓枢枫

- 文件 SDA通信协议(2).pdf 已添加

- 文件 UPS型号，已开发过，山特.jpg 已添加

#5 - 2021-07-12 15:26 - 邓枢枫

- 文件 Kstar Megatec三相电协议.pdf 已添加

#6 - 2021-07-19 09:26 - 王小京

- % 完成从 10 变更为 20

#7 - 2021-07-19 11:44 - 王小京

- % 完成从 20 变更为 90

#8 - 2021-07-21 11:58 - 邓枢枫

序号	品名	型号	单位	数量
1	单门门禁控制器	GW-ACC-A111	个	1
2	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7puls	个	1
3	单门磁力锁	GW-ACC-A123	个	1

1. 付款方式：已付
2. 发货时间：7月21日 下班前
3. 技术方案：定制客户的品牌、型号 [绿滴](#)
4. 发货地址：天津市西青区新科道新兴园2号楼3门602室，李建春收，18620323535

#9 - 2021-07-26 11:17 - 王小京

- % 完成从 90 变更为 100

门禁调试完成。

#10 - 2021-08-12 15:49 - 邓枢枫

序号	品名	型号	单位	数量
1	GSM短信报警模块	GW-B3	台	1

1. 付款方式：已付
2. 发货时间：8月12日 下班前
3. 技术方案：定制客户的品牌、型号 [绿滴](#)
4. 发货地址：天津市西青区新科道新兴园2号楼3门602室，李建春收，18620323535

#11 - 2022-03-18 14:52 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 服务中

#12 - 2022-03-28 16:02 - 王小京

- 指派给从 王小京 变更为 邓枢枫

#13 - 2022-04-20 10:32 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

品牌.jpg	9.9 KB	2021-06-28	邓枢枫
SDA通信协议(2).pdf	496 KB	2021-07-12	邓枢枫
UPS型号, 已开发过, 山特.jpg	145 KB	2021-07-12	邓枢枫
Kstar Megatec三相电协议.pdf	106 KB	2021-07-12	邓枢枫