

项目综合 - 任务 #3846

重庆赛多力智能工程有限公司 合同编号：OM20210608-05 邓枢枫

2021-07-02 10:59 - 邓枢枫

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已发货 | 开始日期:   | 2021-07-02 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 李凯健 | % 完成:   | 80%        |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |

描述

| 序号 | 品名             | 型号             | 单位 | 数量 |
|----|----------------|----------------|----|----|
| 1  | 智慧机房主机         | OM-A6 T100     | 台  | 1  |
| 2  | GSM短信报警模块      | OM-B3          | 台  | 1  |
| 3  | 声光报警器          | OM-D2          | 台  | 1  |
| 4  | 温湿度传感器         | OM-TH-B801     | 个  | 2  |
| 5  | 区域漏水检测器        | OM-LDA-B801    | 个  | 1  |
| 6  | 区域漏水检测电缆-10M   | OM-LDA-B601/10 | 根  | 1  |
| 7  | 双门门禁控制器        | OM-ACC-A112    | 个  | 1  |
| 8  | 指纹密码刷卡一体机 (IC) | F7puls         | 个  | 2  |
| 9  | 出门按钮           | OM-ACC-A118    | 个  | 2  |
| 10 | IC卡            | OM-ACC-A120    | 张  | 10 |
| 11 | 双门磁力锁          | OM-ACC-A122    | 个  | 2  |
| 12 | 烟雾探测器          | OM-ACC-A101    | 个  | 2  |
| 13 | 精密配电柜检测模块      | 定制             | 套  | 2  |
| 14 | 视频检测模块         | 定制             | 套  | 1  |

1. 付款方式：已付40%，发货时站点支付60%
2. 发货时间：7月3日 下班前
3. 技术方面：常规
4. 发货地址：重庆市渝北区临空园沿科技城C3-22地块北斗星通智能产业园项目工地内部指定地点，李勇收，18996160166

历史记录

#1 - 2021-07-06 16:31 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-07-15 16:46 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-07-19 13:40 - 王小京

- % 完成从10变更为60

#4 - 2021-07-20 10:53 - 王小京

- % 完成从60变更为80

常规设备调试完成。

#5 - 2023-02-24 09:08 - 李凯健

- 指派给从王小京变更为李凯健