

项目综合 - 任务 #3865

佛山市东和泰盛贸易有限公司 合同编号：OM20210622-01 邓枢枫 (百色市人民检察院)

2021-07-06 11:29 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2021-07-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号	品名	型号	单位 数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台 1
2	报警主机	OM-B5	台 1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 2
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个 1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个 3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个 1
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根 1
8	红外探测器	OM-ACC-A100	个 1
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个 2
10	精密空调检测模块	定制	项 1
11	UPS检测模块	定制	项 1

1. 付款方式：已付
 2. 发货时间：7月6日 下班前
 3. 技术方面：常规
 4. 发货地址：百色市右江区龙景西路百色市人民检察院，朱怀锋收，1869794493

历史记录

#1 - 2021-07-12 17:14 - 邓枢枫

- 文件 Modbus通信协议设计说明书 (IT版10-60KVA塔机和20-30KVA模块).pdf 已添加
- 文件 艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.2.pdf 已添加

#2 - 2021-07-15 16:43 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2021-07-22 10:17 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁
- % 完成 从 0 变更为 10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2021-07-29 18:02 - 黄正梁

- % 完成 从 10 变更为 90

除了UPS客户还未要求接入，其他设备已调试完成

文件

Modbus通信协议设计说明书 (IT版10-60KVA塔机和20-30KVA模块).pdf	340 KB	2021-07-12	邓枢枫
艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.2.pdf	694 KB	2021-07-12	邓枢枫