

项目综合 - 任务 #3873

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210709-50（滹沱河分控）王丽红

2021-07-09 11:12 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-07-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
10	精密空调检测模块	定制	套	1	2个台，一个协议
11	UPS检测模块	定制	套	1	

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市长安区北二环东路168号水建大厦820

收货人：温小广

联系方式：18032671205

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2021.07.09

历史记录

#1 - 2021-07-12 14:01 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-07-15 16:30 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-08-23 16:33 - 王丽红

- 文件 MODBUS协议海信精密空调版_已验证.xlsx 已添加

- 文件 UPS MODBUS协议 (V1.2) -30K模块(1)(1)(1).pdf 已添加

- 文件 机房精密空调modbus协议20170614.doc 已添加

空调只有一台，word是简介，两个表搭配使用

#4 - 2021-08-25 15:00 - 王小京

- % 完成 从 10 变更为 30

#5 - 2021-08-30 17:45 - 王小京

- 状态 从 已发货 变更为 服务中

- 指派给 从 王小京 变更为 王丽红

- % 完成 从 30 变更为 100

设备调试完成。

视频接入，门禁接入

#6 - 2021-09-02 09:09 - 王丽红

- 状态 从 服务中 变更为 完结

文件

MODBUS协议海信精密空调版_已验证.xlsx	17.2 KB	2021-08-23	王丽红
UPS MODBUS协议 (V1.2) -30K模块(1)(1)(1).pdf	297 KB	2021-08-23	王丽红
机房精密空调modbus协议20170614.doc	192 KB	2021-08-23	王丽红