

项目综合 - 任务 #3874

北京金轩锋科技发展有限公司 平遥古城保护管理委员会项目 合同编号：OM20210708-7 辛桂明

合同编号：OM20210830-9

2021-07-09 13:37 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2021-07-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-08-10
指派给:	黄正梁	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
5	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2021-7-9日发货

交货地址：山西省晋中市平遥县书院街与照壁南街交叉口东50米（平遥古城保护管理委员会）
收货人：孙毅
联系方式：18500348882

历史记录

#1 - 2021-07-14 11:25 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-07-15 16:31 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-09-01 09:54 - 辛桂明

- 主题从北京金轩锋科技发展有限公司 平遥古城保护管理委员会项目 合同编号：OM20210708-7 辛桂明 变更为北京金轩锋科技发展有限公司 平遥古城保护管理委员会项目 合同编号：OM20210708-7 辛桂明 合同编号：OM20210830-9

客户增加以下设备，原来的已有1个三相电量仪，改485地址时避免跟以前的电量仪重复

1	声光报警器	OM-D2	个	1
2	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	5
3	精密电流互感器开口	OM-ACM-A200/100	个	9

合同已签

货款已支付

按常规发货

测试好等客户通知发货

甲方提供的交货地址：江苏省南京市秦淮区边营1号

收货人：华春明

联系方式：15630895242

#4 - 2023-02-23 09:31 - 黄正梁

- 指派给从王小京变更为黄正梁