

项目综合 - 任务 #3876

北京天诚腾达电子技术有限公司（合同编号：OM20210512-25）（北京大兴机房）（农能艺）

2021-07-12 10:47 - 农能艺

状态:	已到货	开始日期:	2021-07-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	精密空调检测模块	定制	套	1	
5	UPS检测模块	定制	套	1	
6	配电单元检测模块	定制	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2021-07-12

收货地址：北京市大兴区磁各庄车辆段双河南路南150米 收货人：王先生 17333998868

注：客户以前采购我们的1套漏水/1个温湿度/1个烟感在其他项目中并未使用，未使用产品并入本项目动环系统中。

历史记录

#1 - 2021-07-14 11:26 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-07-15 16:36 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-07-15 17:33 - 农能艺

- 状态从已发货变更为已到货

#4 - 2021-07-22 17:20 - 杜小栋

- 文件1_GiantElite协议-20181224.pdf 已添加

协议测试

[2021-07-22 17:16:35] Send: ^P007QGS1

[2021-07-22 17:16:36] [667ms] Return:

^D130226.8,227.9,228.3,49.9,220.0,219.9,219.9,019.9,012.7,007.1,49.9,220.0,219.9,219.9,49.9,013.0,006.8,001.5,226.1,49.9,227.9,228.2G

[2021-07-22 17:18:28] Send: ^P007QGS2

[2021-07-22 17:18:29] [612ms] Return:

^D12303,393.5,397.6,394.3,381.8,380.2,380.8,02817,01440,00103,02883,01472,00330,035,017,003,035,431.8,434.0,-00.2,+02.0,+02.5X8

#5 - 2021-07-23 17:28 - 王慧

开发测点：^P007GS1,^P007GS2,^P010QFAUKTn

#6 - 2021-07-28 18:17 - 张群瑞

1、ups协议“[1_GiantElite@10-20181224.pdf](#)”协议接入升级文件已经上传至网盘；

2、网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2021/#3876 北京天诚腾达信息技术有限公司（合同编号：OM20210512-25）（北京大兴机房）（农能艺）

3、请联系客户安排调试；

#7 - 2021-07-30 17:09 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能艺

- %完成从10变更为100

已完成

文件

1_GiantElite协议-20181224.pdf	242 KB	2021-07-22	杜小栋
-----------------------------	--------	------------	-----