

项目综合 - 任务 #3886

阳泉众方时代科技有限公司 合同编号：OM20210712-7 辛桂明

2021-07-14 09:39 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-08-16
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
9	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
10	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	1
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
	UPS检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货，首页刷3D图

2021-7-14日发货

交货地址：山西省阳泉市南大街金地商务大厦808
收货人：聂晓丽
联系方式：18635301980

历史记录

#1 - 2021-07-14 11:30 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为王小京

- % 完成从0 变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-07-15 16:37 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为已发货

#3 - 2021-09-01 10:31 - 王小京

- 状态从已发货 变更为已到货

- % 完成从10 变更为50

#4 - 2021-09-14 10:28 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 80

#5 - 2021-09-15 17:03 - 王小京

- 状态 从 已到货 变更为 服务中

- 指派给 从 王小京 变更为 辛桂明

- % 完成 从 80 变更为 100

所有设备调试完成。

#6 - 2021-10-11 10:52 - 辛桂明

- 状态 从 服务中 变更为 完结