

项目综合 - 任务 #3889

江苏鼎驰电子科技有限公司 合同编号：OM20210706-5 辛桂明 合同编号：OM20210706-5-1

2021-07-14 10:22 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2021-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-08-10
指派给:	黄正梁	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2

合同已签

货款已支付

按常规发货

2021-7-14日发货

交货地址：徐州市泉山区泰山路东坡休闲广场组团7

收货人：高琰  
联系方式：18552835337

历史记录

#1 - 2021-07-15 16:39 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#2 - 2021-07-19 11:31 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

- % 完成从0 变更为10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉!

#3 - 2021-08-19 09:51 - 辛桂明

- 主题从江苏鼎驰电子科技有限公司 合同编号：OM20210706-5 辛桂明 变更为 江苏鼎驰电子科技有限公司 合同编号：OM20210706-5 辛桂明 合同编号：OM20210706-5-1

客户另外两个机房的烟感、漏水和温湿度通过485转网络传输数据到主机上：

1	电源开关12V/1.3A	RS-15-12	个	2
2	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	2

3	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	个	2	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个		1
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根		1
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	

合同已签

货款已支付

按常规发货

2021-8-19日发货

甲方提供的交货地址：徐州市泉山区泰山路东坡休闲广场组团7

收货人：高琰

联系方式：18552835337

#4 - 2021-09-02 09:41 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#5 - 2021-09-02 09:42 - 黄正梁

- % 完成 从 10 变更为 60