

项目综合 - 任务 #3896

沈阳聚港装饰工程设计有限公司 (林峰) (合同编号: OM20210717-10) (沈阳三生制药有限责任公司机房改造) (农能艺)

2021-07-17 11:53 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2021-07-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-K200/100	个	3	
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3	
10	UPS检测模块	定制	套	1	
11	精密空调检测模块	定制	套	1	
12	视频检测模块	定制	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2021-07-19

交货地址: 辽宁省沈阳市于洪区沈大路112号

收件人: 林峰

电话: 13889847668

历史记录

#1 - 2021-07-19 11:40 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 10

杜小栋 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2021-07-26 11:53 - 方翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#3 - 2021-08-23 16:50 - 杜小栋

剩余 空调* (电总) 历史数据无法查询 其余完成

#4 - 2021-08-25 15:34 - 张群瑞

1、升级libomsm.so文件测试;

2、订盘目录: 共享文件/升级支持/项目补丁/2021/#3896 沈阳聚港装饰工程设计有限公司 (林峰)

#5 - 2021-08-27 16:26 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能芝

- %完成从10变更为100

已完成