

项目综合 - 任务 #3922

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210802-50（临城公安局）王丽红

2021-08-02 15:50 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-08-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X500	台	1	贴标T100软硬件
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	5	
5	单相电量仪	OM-ACM-A802	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	1	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2	
9	空调检测模块	定制	套	1	一台空调
10	UPS检测模块	定制	套	2	2个UPS

甲方提供的交货地址：石家庄市长安区北二环东路168号水建大厦820
 收货人：温小广 联系方式：18032671205

付款说明：已发50%，完结请返回！

包装说明：主机软件型号显示OM-A6 T100,硬件贴标OM-A6 T100，其他常规

快递说明：常规

发货日期：2021.08.03

注意：主机不要发说明书了。

历史记录

#1 - 2021-08-04 08:50 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-08-05 15:21 - 王丽红

- 文件GT小型监控(2019)7-14.doc已添加

- 文件梦幻城堡及EDX 1_80KS通讯协议中文版2019.pdf已添加

#3 - 2021-08-06 16:31 - 王丽红

- 文件临城公安局-另外一台ups协议--WinnerPro 3-1 10K-20K communication Protocol (Custom use).doc已添加

#4 - 2021-08-12 11:46 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2021-08-25 14:10 - 王小京

- % 完成从 10 变更为 20

#6 - 2021-12-14 10:50 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 20 变更为 40

#7 - 2021-12-29 14:47 - 王小京

- % 完成从 40 变更为 50

#8 - 2021-12-29 17:55 - 王小京

- % 完成从 50 变更为 90

常规设备 精密空调正常。

两台UPS通过232转TCP 无网络。

#9 - 2021-12-30 10:55 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成从 90 变更为 100

设备调试完成。

河北朝高科技技术有限公司 合同编号：OM20220110-10（临城公安局新增声光）王丽红

序号	品名	型号	单位	数量
1	声光报警器	OM-D2	台	1

甲方提供的交货地址：河北省邢台市临城县临城镇，文化街136号宏基电脑门市
收货人：张爱明 联系方式：15028880708

已付款，已发货--2022.1.10

#10 - 2021-12-30 10:55 - 王小京

- 指派给从 王小京 变更为 王丽红

#11 - 2022-02-07 10:21 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

GT小型监控（2019）7-14.doc

841 KB

2021-08-05

王丽红

梦幻城堡及EDX 1_80KS通讯协议中文版2019.pdf

377 KB

2021-08-05

王丽红

临城公安局-另外一台ups协议--WinnerPro 3-1 10K-20K communication Protocol (Custom use).doc

210 KB

2021-08-06

王丽红