

项目综合 - 任务 #3929

西安安路信铁路技术有限公司 合同编号：OM20210730-7 辛桂明

2021-08-04 11:20 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-09-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	7
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	7
7	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	3
8	红外三鉴探测器	OM-ACC-A100T	个	4
9	玻璃破碎传感器	RV971A/SBV971B	个	4
10	视频检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货（首页刷3D图）

2021-3-6日或2021-3-9日发货

交货地址：西安市国家民用航天产业基地工业二路建工科技产业园10号楼7楼
收货人：刘正祥
联系方式：13572045112

历史记录

#1 - 2021-08-06 09:19 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-08-10 17:41 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-09-16 17:27 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

- % 完成从10变更为100

已完成

#4 - 2021-10-11 10:51 - 辛桂明
- 状态从 已发货 变更为 完结