

项目综合 - 任务 #3939

贵州艾特信安科技有限公司 合同编号：OM20210806-08 邓枢枫（施秉县人民医院）

2021-08-09 09:48 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2021-08-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号	品名	型号	单位 数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台 1
2	报警主机	OM-B5	台 1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 4
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个 1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个 3
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个 1
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个 1
8	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根 1
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个 4
10	精密空调检测模块	定制	套 1
11	UPS检测模块	定制	套 1

1. 付款方式：已付
 2. 发货时间：8月9日 下班前
 3. 技术力量：邓枢枫
 4. 发货地址：贵州省黔东南州施秉县人民医院 杨秀勇 18386908600

历史记录

#1 - 2021-08-09 09:56 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋
- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-08-09 17:41 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已到货

#3 - 2021-11-22 14:04 - 邓枢枫

- 文件UPS2000-(6kVA-20kVA) Modbus协议开发指南02.pdf 已添加

#4 - 2021-11-22 17:23 - 王慧

- 文件A3-4690.asp 已添加
- 文件A3-4690.js 已添加
- 文件SM4690.def 已添加

UPS 已开发，编号：4690

#5 - 2021-11-22 17:24 - 王慧

已完成调试，报警器主机已添加，未插卡。

#6 - 2022-05-10 16:50 - 杜小栋
- 状态从 已到货 变更为 调试中
- % 完成 从 10 变更为 80

文件

UPS2000-(6kVA-20kVA) Modbus协议开发指南 02.pdf	939 KB	2021-11-22	邓枢枫
A3-4690.asp	8.65 KB	2021-11-22	王慧
A3-4690.js	1.58 KB	2021-11-22	王慧
SM4690.def	3.92 KB	2021-11-22	王慧