

项目综合 - 任务 #3940

保定华电蓄能设备有限公司（合同编号：OM20210726-30）（和美一区居民供电工程）（农能艺）

2021-08-09 13:59 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2021-08-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
6	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1	
7	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	2	
8	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2	
9	IC卡	OM-ACC-A120	张	10	
10	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	2	
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
12	6路照明控制器	OM-ACC-A216/6	个	1	
13	投入式水位传感器	OM-ACC-A214	个	2	
14	臭氧传感器	OM-O3	个	1	
15	噪声传感器	OM-ACC-A506	个	2	
16	除湿机检测模块	定制	套	1	
17	3D界面	OM-3D	套	1	

付款说明：已付款50%（备货50%+发货前50%）

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：等外购产品到货后一并发货

甲方提供的交货地址：河北省保定市满城新兴产业园区环镇北路66号 收货人：彭红才 联系方式：13582291293

历史记录

#1 - 2021-08-13 14:33 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-08-26 10:13 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-04-25 16:10 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中