

项目综合 - 任务 #3946

山东天创信息科技有限公司 (合同编号: OM20210809-10) (临沂市沂南县攀峰骨科医院新院区机房) (农能艺)

2021-08-12 09:37 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2021-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
8	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1	客户已经采购中控门禁系统,原有出门按钮和电磁锁(DC12V)利旧
9	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	2	
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	20	
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
12	精密空调检测模块	定制	套	1	
13	UPS检测模块	定制	套	1	
14	视频检测模块	V1.0	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2021-08-12

甲方提供的交货地址: 山东省临沂市沂南县攀峰骨科医院新院区 收货人: 齐全广 联系方式: 189536978178

历史记录

#1 - 2021-08-13 14:37 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2021-08-26 10:17 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-08-26 10:56 - 农能艺

- 文件 MODBUS协议(YDC33系列电平通讯协议) (V3.1.02).doc 已添加

- 文件 海信机房空调通讯协议20170414v3.5.doc 已添加

#4 - 2021-08-30 10:22 - 农能艺

- 文件64f7fc6a95bd0d77a437c78fbc9d76.jpg 已添加

#5 - 2021-09-17 17:22 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能艺

- % 完成从10 变更为100

已完成

#6 - 2025-01-26 09:39 - 农能艺

视频模块未调试

文件

MODBUS协议(YDC33系列3电平通讯协议) (V3.1.02).doc	931 KB	2021-08-26	农能艺
海信机房空调通讯协议20170414v3.5.doc	411 KB	2021-08-26	农能艺
64f7fc6a95bd0d77a437c78fbc9d76.jpg	272 KB	2021-08-30	农能艺