

项目综合 - 任务 #3948

新疆凯硕达信息科技有限公司 合同编号：OM20210811-01 邓枢枫（和泰粒维，伽师县纪委机房）

2021-08-12 13:50 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2021-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台 1
2		GSM短信报警模块	OM-B3 台 1
3		声光报警器	OM-D2 台 1
4		温湿度传感器	OM-TH-B801 个 2
5		三相电量仪	OM-ACM-A801 个 1
6		精密电流互感器	OM-ACM-A200/100 个 3
7		红外探测器	OM-ACC-A100 个 2
8		UPS检测模块	定制 套 1
<small>1. 付款方式：已付 2. 发货时间：8月11日下午前 3. 技术方案：常规 4. 发货地址：新疆喀什地区喀什市汇城新时代小区10幢1层502号商铺 赵佳莉 1730980211</small>			

历史记录

#1 - 2021-08-12 13:50 - 邓枢枫

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2021-08-13 14:39 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-09-03 08:55 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2021-09-03 20:13 - 黄正梁

- 文件EA990 G4 40-120K Modbus通信协议_U.pdf 已添加

- % 完成从10变更为70

该项目除UPS和报警主机，其他已调试完！

文件

EA990 G4 40-120K Modbus通信协议_U.pdf	392 KB	2021-09-03	黄正梁
-----------------------------------	--------	------------	-----