

项目综合 - 任务 #3955

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210817-50（霸州市智慧安防小区机房）王丽红

2021-08-18 09:51 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	软件中性，硬件不贴标
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	软件中性，硬件不贴标
3	声光报警器	OM-D2	台	1	软件中性，硬件不贴标
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	软件中性，硬件不贴标
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	软件中性，硬件不贴标
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	软件中性，硬件不贴标
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	软件中性，硬件不贴标
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	软件中性，硬件不贴标
9	UPS检测模块	定制	套	1	软件中性，硬件不贴标

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
收货人：马二林 联系方式：15200015344

付款说明：已付款50%，完结返回！

包装说明：软件显示中性，硬件不贴标

快递说明：常规

发货说明：2021.08.18

历史记录

#1 - 2021-08-20 10:28 - 王丽红

- 文件 霸州智慧安防小区--ups--232协议WinnerPro 3-1 10K-20K communication Protocol (Custom use)(1).doc 已添加
- 文件 霸州智慧安防小区--ups--485协议 Modbus Protocol For P03(1).doc 已添加

ups协议，232和485的，二选一开发对接即可

#2 - 2021-08-23 10:36 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京
- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉!

#3 - 2021-08-25 10:04 - 王小京

- 状态从新建变更为服务中

- %完成从10变更为100

设备调试完成。

#4 - 2021-09-02 09:49 - 王丽红

- 状态从服务中变更为完结

文件

霸州智慧安防小区--ups--232协议WinnerPro 3-1 10K-20K communication Protocol Custom use 2021-08-20	216 KB	2021-08-20	王丽红
霸州智慧安防小区--ups--485协议 Modbus Protocol For P03(1).doc	529 KB	2021-08-20	王丽红