

项目综合 - 任务 #3956

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210818-50 （档案馆环境监控）王丽红

2021-08-18 09:55 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X200	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
5	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4

甲方提供的交货地址：石家庄市长安区北二环东路168号水建大厦820

收货人：温小广

联系方式：18032671205

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2021.08.18（今日必发）

注意：该主机是要接两根漏水绳。

历史记录

#1 - 2021-08-23 10:36 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-08-24 09:35 - 王小京

- 状态从新建变更为调试中

- % 完成从0变更为50

#3 - 2021-08-24 14:36 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从王小京变更为王丽红

- % 完成从50变更为100

设备调试完成。

#4 - 2021-08-24 14:52 - 王丽红

- 状态从服务中变更为完结