

项目综合 - 任务 #3960

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210820-50 （廊坊日报社）王丽红

2021-08-20 11:03 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2021-08-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1	中性不贴标
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	中性不贴标
3	声光报警器	OM-D2	台	1	中性不贴标
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	中性不贴标
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	中性不贴标
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	中性不贴标
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	中性不贴标
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2	中性不贴标
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	中性不贴标
10	精密空调检测模块	定制	套	1	中性不贴标
11	UPS检测模块	定制	套	1	中性不贴标

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301

收货人：马二林

联系方式：15200015344

付款说明：已付50%，完结返回！

包装说明：软件中性，硬件不贴标，中性

快递说明：常规

发货说明：2021.08.20

注意：该项目后期还有一台精密空调接入，目前只有一台。

历史记录

#1 - 2021-08-23 10:45 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-08-26 10:21 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-09-01 14:07 - 王丽红

- 文件 廊坊日报社-UPS232协议-EA990系列EA三相协议_U.pdf 已添加

- 文件 廊坊日报社-UPS485协议-EA990 10-120KVA塔式机_MODbus协议_V1.4 (最新).pdf 已添加

- 文件 廊坊日报社--空调 海悟风冷冷水冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver01(2017.04.17)-WORD版.pdf 已添加

#4 - 2021-11-05 16:15 - 王小京
- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从10 变更为70

#5 - 2021-11-05 17:13 - 王小京
- % 完成从70 变更为90

常规设备、UPS、精密空调完成。

#6 - 2021-11-08 09:46 - 邓枢枫

新增功能
河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20211105-50

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1		配电柜检测模块	定制	个	1
2		安卓版APP	OM-APP	个	1 中性logo , 机房监控

备注：中性logo，机房监控

#7 - 2021-11-15 11:47 - 王丽红

- 文件 后台通讯协议+交流配电监控+7寸彩色触摸式-----JPMC+(配JPR)+方案B&C&D+MODBUS(1).pdf 已添加

#8 - 2022-05-12 09:38 - 王小京

主机APP处理。剩余配电柜未接入，协议开发完成。

#9 - 2022-05-27 15:10 - 王小京

- 文件SM4613.rar 已添加

文件

文件名	大小	日期	操作人
廊坊日报社-UPS232协议-EA990系列EA三相协议_U.pdf	435 KB	2021-09-01	王丽红
廊坊日报社-UPS485协议-EA990 10-120KVA塔式机_Modbus协议_V1.4 (最新版).pdf	2.4 MB	2021-09-01	王丽红
廊坊日报社--空调 海悟风冷水冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver01(20210517)-WORD2版.pdf	2.1 MB	2021-09-01	王丽红
后台通讯协议+交流配电监控+7寸彩色触摸式-----JPMC+(配JPR)+方案B&C&D+MODBUS(1).pdf	866 KB	2021-11-15	王丽红
SM4613.rar	3.52 KB	2022-05-27	王小京