

项目综合 - 任务 #3964

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210823-50 （衡水滨湖新区税务局） 王丽红

2021-08-23 10:40 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-08-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	中性不贴标
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	中性不贴标
3	声光报警器	OM-D2	台	1	中性不贴标
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	中性不贴标
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	中性不贴标
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	中性不贴标
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	中性不贴标
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	中性不贴标
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	中性不贴标
10	UPS检测模块	定制	套	1	

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
收货人：马二林 联系方式：15200015344

付款说明：已付款

包装说明：中性不贴标，软件显示中性

快递说明：常规

发货说明：2021.08.23

注意：其中一个温湿度，用于邢台公安局，贴标常规，1个温湿度
的邮递地址：石家庄市长安区北二环东路168号水建大厦820，温小广、18032671205

历史记录

#1 - 2021-08-23 10:51 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-08-26 09:43 - 王小京

- 状态从新建变更为服务中

- % 完成从0变更为30

#3 - 2021-08-26 09:58 - 王小京

- 文件 滨湖新区税务局-UPS-EA800 系列单相协议_U.pdf 已添加

- % 完成从30变更为100

常规设备和UPS配置完成。

#4 - 2021-08-30 17:05 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为 王丽红

#5 - 2021-09-02 09:10 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

滨湖新区税务局-UPS-EA800 系列单相协议_U.pdf

452 KB

2021-08-26

王小京