

项目综合 - 任务 #3973

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210824-50（石家庄鹿泉智慧园区，河北工艺美院）王丽红

2021-08-24 10:44 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-08-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	贴OM-A6 B100
2	声光报警器	OM-D2	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
4	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1	
5	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
6	精密空调检测模块	定制	套	1	
7	UPS检测模块	定制	套	1	

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
收货人：马二林 联系方式：15200015344

付款说明：已付款

包装说明：主机软件显示硬件贴标贴OM-A6 B100，其他常规

快递说明：常规

发货说明：2021.08.24（今日下班前发）

历史记录

#1 - 2021-08-24 11:17 - 王丽红

- 主题从 河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210824-50（石家庄鹿泉智慧园区）王丽红
合同编号：OM20210824-50（石家庄鹿泉智慧园区，河北工艺美院）王丽红

变更为 河北朝嵩科技有限公司

#2 - 2021-08-25 09:42 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0 变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-08-26 10:25 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#4 - 2021-08-26 11:15 - 王丽红

- 文件 鹿泉智慧园区-EK900(6-10K)通讯协议.doc 已添加

- 文件 鹿泉智慧园区-海悟动环通讯协议规格书-Ver06(CNA小精密空调).docx 已添加

#5 - 2021-08-30 10:49 - 王小京

- % 完成从 10 变更为 60

768-2 UPS-SANK-C1

2104-0 OM-C-GDHW

#6 - 2021-09-15 15:22 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 服务中

- 指派给从 王小京 变更为 王丽红

- % 完成从 60 变更为 100

所有设备调试完成。

#7 - 2021-09-18 10:34 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

鹿泉智慧园区-EK900(6-10K)通讯协议.doc	251 KB	2021-08-26	王丽红
鹿泉智慧园区-海悟动环通讯协议规格书-Ver06(CNA小精密空调).docx	79.4 KB	2021-08-26	王丽红