

## 项目综合 - 任务 #3974

北京信达探索者科技有限公司 (合同编号: OM20210809-25) (贺州市富川县莲山镇华润电力有限公司发电厂机房) (农能艺)

2021-08-25 12:20 - 农能艺

状态:	已到货	开始日期:	2021-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

### 描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A8-X300	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	音响	M-500	台	1	
4	声光报警器	OM-D2	台	1	带音量控制按钮
5	温湿度传感器	OM-TH-6801	个	4	
6	区域漏水控制箱	OM-LDA-5801	个	1	
7	区域漏水检测绳-5M	OM-LDA-8601/5	根	1	
8	蓄电池内阻在线监测仪	OM-BN-K500	个	2	
9	蓄电池智能参数传感器	OM-SCID-400 (2V)	个	48	
10	智能霍尔传感器	OM-BAT-L601/100	个	2	
11	蓄电池测试线	-	根	48	
12	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4	
13	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	采集消防控制室干接点信号
14	空调监控系统系统接口软件	OM-CMP-10	套	2	
15	视频监控子系统接口软件	V1.0	套	1	
16	集中端	OM-CMP-10	套	1	
15	232转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109	个	1	集中端配套

付款说明: 已付款 (70%+30%)

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2021-08-24

交货地址: 广西壮族自治区贺州市富川县莲山镇华润电力(贺州)有限公司 李瑞桂 15177449978

备注: 1、先发常规库存产品, 外购产品后发; 2、本合同未支付全款, 需给监控主机设置35天授权限制!

### 历史记录

#1 - 2021-08-25 14:04 - 农能艺

- 描述已更新。

1、8月25日, 货已经到达现场并签收。本合同未支付全款, 因个人原因未沟通好, 发货前监控主机未设置授权限制; 指导客户安装时, 注意跟客户远程设置监控主机使用授权码; 授权时间从8月25日-9月24日。

2、本项目需要上门调试系统, 后续再协调差旅费。

#2 - 2021-08-27 16:51 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-08-27 17:31 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2021-09-09 15:35 - 农能艺

- 状态从已发货变更为已到货

#5 - 2021-09-26 14:13 - 农能艺

- 文件定频风冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver03(2019.12.19)(1)(2)(2).pdf 已添加

#6 - 2021-10-08 09:32 - 杜小栋

- 文件SM4939.zip 已添加

空调协议文件

#### 文件

定频风冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver03(2019.12.19)(1)(2)(2).pdf	715 KB	2021-09-26	农能艺
SM4939.zip	3.63 KB	2021-10-08	杜小栋