

项目综合 - 任务 #3976

青岛众特邦科技 OM-20210816 薛临风

2021-08-26 08:00 - 薛临风

状态:	服务中	开始日期:	2021-08-26
优先级:	紧急	计划完成日期:	2021-08-26
指派给:	薛临风	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	短信报警模块	OM-B2	个	1
3	声光报警器	OM-D2	个	1
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	根	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-K200/5	个	3
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
7	空调远程控制器	OMARA OM-ACA-A801	个	2
8	温湿度传感器	OM-TH-A801	个	4
9	区域漏水监测器	OM-LDA-B801	个	2
10	区域漏水监测绳-5米	OM-LDA-B601/5	个	2
11	烟感探测器	OM-ACC-A101	个	2
12	10寸触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1

收货地址女：山东省青岛市黄岛区海湾路1118号 青岛军民融合学院 任欢13553013162

客户已付款，今天尽量发出。

历史记录

#1 - 2021-08-27 09:54 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2021-08-27 16:53 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

- % 完成从 0 变更为 10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-09-13 10:56 - 黄正梁

该项目缺少一根短信报警器的串口线。请知悉！
串口线工人没发现，连包装盒一起扔了

#4 - 2021-09-14 14:50 - 黄正梁

icon_jpg.gif [icon_jpg.gif](#)

该项目要求接入录像机，问题：加入对应型号传感器，视频画面没有显示。上图为客户的NVR型号信息

#5 - 2021-09-15 15:27 - 黄正梁

- 文件 A3-3078.asp 已添加

视频问题升级文件

#6 - 2021-09-26 11:23 - 黄正梁

- % 完成 从 10 变更为 100

该项目已调试完毕，请知悉！

#7 - 2021-09-27 09:56 - 黄正梁

- 状态 从 已发货 变更为 服务中

#8 - 2021-10-19 11:56 - 黄正梁

- 指派给 从 黄正梁 变更为 薛临风

文件

A3-3078.asp

29.3 KB

2021-09-15

黄正梁