

项目综合 - 任务 #3979

贵州汇智睿杰科技有限公司 遵义新蒲政务中心 合同编号：OM20210826-7 辛桂明

合同编号：OM20210906-7

2021-08-26 14:52 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2021-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-09-30
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	蓄电池内阻检测管理模块	OM-BOD-1000B	个	2
2	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-800B	个	80
3	电流/温度检测模块	OM-BAT-L801	个	2

主机以及其它温湿度传感器这次设备，后面客户再采购

合同已签

货款已支付

按常规发货

2021-6-30日发货

甲方提供的交货地址：贵州省遵义市新蒲新区政务中心
收货人：肖桦
电话：17385854412

历史记录

#1 - 2021-08-27 10:24 - 辛桂明

更正，发货时间为：2021年8月30日发货

#2 - 2021-08-31 09:08 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

该项目是独立项目，目前客户再安装UPS和蓄电池，提前采购，后续传感器 后续采购。

#3 - 2021-09-01 09:42 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2021-09-07 09:49 - 辛桂明

- 主题从贵州汇智睿杰科技有限公司 遵义新蒲政务中心 合同编号：OM20210826-7 辛桂明 变更为 贵州汇智睿杰科技有限公司 遵义新蒲政务中心 合同编号：OM20210826-7 辛桂明 合同编号：OM20210906-7

合同编号：OM20210906-7

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	8
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	5
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	5
6	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
7	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1
8	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	3
9	出门按钮	OM-ACC-A118	个	3
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
11	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	2
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
13	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	8

合同已签

货款已支付

安常规发货

2021-9-7日发货

甲方提供的交货地址：贵州省遵义市新蒲新区政务中心
收货人：肖桦 电话：17385854412