

项目综合 - 任务 #3981

湖南省源视达科技有限公司 合同编号：OM20210823-09 邓枢枫（甘肃和政县）

2021-08-27 15:49 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2021-08-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号	品名	型号	单位 数量 备注
1	智慧机房主机	GOS-A6 T100	台 1
2	报警主机	GOS-B5-1	台 1
3	声光报警器	GOS-D2	台 1
4	温湿度传感器	GOS-TH-B801	个 2
5	区域漏水检测器	GOS-LDA-B801	个 1
6	区域漏水检测电缆-5M	GOS-LDA-B601/5	根 1
7	烟雾探测器	GOS-ACC-A101	个 1
8	UPS检测模块	定制	套 1
9	发射机监测模块	定制	套 1 两台同一协议
10	调频发射机监测模块	定制	套 1 两台同一协议
11	手机APP	GOS-APP	套 1
12	3D界面	GOS-3D	张 1

1. 付款方式：已付
 2. 发货时间：8月28日下午前
 3. 技术方面：定制（贴客户的品牌、LOGO，注意型号）以及到时APP的界面LOGO
 4. 发货地址：成都市郫都区天虹路5号蓝光产业园，高斯贝尔 陈穗收：1552838674

历史记录

#1 - 2021-08-27 16:55 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-09-01 09:42 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-09-14 11:20 - 杜小栋

- 文件 凯腾300w.txt 已添加

- 文件 数字发射机监控系统通信协议_V2.49 (调频).pdf 已添加

检测 功率 反射 以及温度 厂家新给 aa ff 01 ff 0a 00 52 7a 3e 55 以前开发指令 电源查询：aa ff 01 04 0a 00 52 28 bf 55 无返回 需重新开发

(以前编号为522-0 大功率的发射机是正常返回的，本次小功率电源查询无返回)

#4 - 2021-09-15 11:12 - 张群瑞

1、发射机协议“数字发射机监控系统通信协议_V2.49 (调频).pdf”协议接入升级文件已经上传至网盘；

2、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2021/#3981 湖南省源视达科技有限公司

3、请联系客户安排调试；

#5 - 2021-09-15 17:11 - 杜小栋

- % 完成 从 10 变更为 80

剩余ups 其余完成

#6 - 2022-03-25 15:57 - 杜小栋

- 指派给 从 杜小栋 变更为 邓枢枫

- % 完成 从 80 变更为 100

已完成

#7 - 2022-04-20 10:46 - 邓枢枫

- 状态 从 已发货 变更为 完结

文件

LOGO.png	1.29 MB	2021-08-27	邓枢枫
凯腾300w.txt	1.88 KB	2021-09-14	杜小栋
数字发射机监控系统通信协议_V2.49 (调频).pdf	1.02 MB	2021-09-14	杜小栋