

状态:	调试中	开始日期:	2021-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述						
序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	
一	系统配置					
1	智慧机房主机	OMARA	OM-A6 T300	台	1	
2	短信告警模块	OMARA	OM-B3	台	1	
3	声光报警器	OMARA	OM-D2	个	1	
二	市电监测系统					
1	三相电量仪	OMARA	OM-ACM-A801	台	1	
2	精密电流互感器	OMARA	OM-ACM-A200100	个	3	
三	交流列头柜监测系统					
1	单相电量仪	OMARA	OM-ACM-A802	台	1	
2	精密电流互感器	OMARA	OM-ACM-A100100	个	1	
四	直流列头柜监测系统					
1	直流电压传感器	OMARA	OM-ACM-B801	台	1	
2	霍尔电流互感器	OMARA	OM-BAT-L801/200	个	1	
五	UPS及蓄电池监控系统					
1	UPS检测模块	OMARA	定制	套	1	
2	蓄电池内阻检测模块	OMARA	OM-BOD-1000	个	3	
3	蓄电池内阻检测器	OMARA	OM-BOD-600	个	112	
六	精密空调监测系统					
1	精密空调检测模块	OMARA	定制	套	3	
七	漏水检测子系统					
1	区域漏水检测器	OMARA	OM-LDA-B801	台	3	
2	区域漏水检测电缆-5M	OMARA	OM-LDA-B601/5	根	3	
八	除湿机监测系统					
1	智能除湿机检测模块	OMARA	定制	套	1	
九	温湿度监控系统					
1	温湿度传感器	OMARA	OM-TH-B801	个	4	
十	消防检测子系统					
1	烟感探测器	OMARA	OM-ACC-A101	个	1	
十一	视频系统监测					
1	视频检测模块	OMARA	定制	套	1	
十二	门禁监控系统					
1	单门门禁控制器	OMARA	OM-ACC-A111	台	2	
2	指纹密码读卡一体机	OMARA	F7plus+IC模块	个	2	
3	出门按钮	OMARA	OM-ACC-A118	个	2	
4	IC卡	OMARA	OM-ACC-A120	张	20	
5	单门磁力锁	OMARA	OM-ACC-A123	个	2	
常规，直流屏电压电流监测暂定为协议对接						
9-18日发货 发货地址：河北省保定市满城区于家庄乡107国道南侧1号						
张学磊 15688862947						

#1 - 2021-09-17 14:34 - 玉 绍涛

OM-800-1000实际为OM-800-1180，12V供电

#2 - 2021-09-23 09:55 - 方 翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2021-09-24 09:32 - 彭 冲

- 状态从 已发货 变更为 已到货

- 指派给从 彭 冲 变更为 王 慧

#4 - 2021-09-24 09:34 - 王 慧

- 指派给从 王 慧 变更为 陆 志毅

陆志毅 负责该项目的指定调试，请知悉！

#5 - 2021-11-22 11:03 - 王 慧

- 指派给从 陆 志毅 变更为 王 小京

- % 完成从 0 变更为 10

王 小京 负责该项目的指导调试，项目支持工程师已变更，请知悉！

#6 - 2021-11-23 10:00 - 彭 冲

- 文件 20210916-2-1 保定崞晋商贸.PDF 已添加

- 文件 NetCol8000-A013 房间级风冷智能温控产品 Modbus协议(600mm宽).pdf 已添加

- 文件 NetCol8000-A013 房间级风冷智能温控产品 Modbus协议.pdf 已添加

#7 - 2022-05-27 09:20 - 王 小京

- 状态从 已到货 变更为 调试中

- % 完成从 10 变更为 50

调试设备。

#8 - 2022-09-15 11:35 - 王 小京

- % 完成从 50 变更为 80

门禁用户录入调试

#9 - 2023-02-23 09:28 - 黄 正梁

- 指派给从 王 小京 变更为 黄 正梁

文件

20210916-2-1 保定崞晋商贸.PDF	383 KB	2021-11-23	彭 冲
NetCol8000-A013 房间级风冷智能温控产品 Modbus协议(600mm宽).pdf	1.62 MB	2021-11-23	彭 冲
NetCol8000-A013 房间级风冷智能温控产品 Modbus协议.pdf	1.68 MB	2021-11-23	彭 冲