

项目综合 - 任务 #4027

甘肃海运电子科技有限公司 合同编号：OM20210525-06（薛智珏）【赤峰项目】

2021-09-18 17:09 - 薛智珏

状态:	完结	开始日期:	2021-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	方翠婵	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述			
收货地址：	甲方指定地址		
收货人：		电 话：	
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	2
2	报警主机	OM-B5	台	2
3	声光报警器	OM-D2	台	2
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	5
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4
8	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1
9	UPS检测模块	定制	套	2

历史记录

#1 - 2021-09-22 17:47 - 薛智珏

收货地址：内蒙古赤峰市红山区长青街东段赤峰热电厂。李学武收。电话：15339820610

#2 - 2021-09-22 18:31 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-09-29 16:18 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2021-09-30 16:30 - 陆志毅

- 文件 data-测试记录20210930.txt 已添加

- 文件 SHUT协议解析举例.pdf 已添加

#5 - 2021-09-30 16:32 - 陆志毅

- 文件 Shut地址表-AF.pdf 已添加

- 文件 SHUT通用描述文件.pdf 已添加

#6 - 2021-09-30 16:44 - 陆志毅

10月7日客户调试

#7 - 2021-09-30 17:16 - 王慧

UPS协议已开发。

786-1	UPD-9ED
-------	---------

#8 - 2021-10-07 16:31 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为完结

- 指派给从陆志毅变更为方翠婵

文件

文件名	大小	日期	操作人
data-测试记录20210930.txt	900 Bytes	2021-09-30	陆志毅
SHUT协议解析举例.pdf	319 KB	2021-09-30	陆志毅
Shut地址表-AF.pdf	1000 KB	2021-09-30	陆志毅
SHUT通用描述文件.pdf	314 KB	2021-09-30	陆志毅