

项目综合 - 任务 #4035

阳泉华天信息技术有限公司（合同编号：OM20210924-18）（阳泉市华阳集团运输部机房）（农能艺）

2021-09-26 14:53 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2021-09-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	方翠婵	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-AB-X320	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-83	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温度变送器	OM-TM-8801	个	2	
5	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	2	
6	区域漏水检测电视-5M	OM-LDA-8801.5	套	2	
7	防火门门禁控制箱	OM-ACC-A111	个	1	
8	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1	
9	IC卡	OM-ACC-A120	张	10	
10	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1	
11	防火门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1	
12	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3	
13	8盘NVR	DS-7808N-Z1(X)(B)	台	1	4T硬盘
14	200万像素半球摄像机	IPC-T12H-JA/POE	台	3	POE供电
15	8口POE交换机	TL-SG1210PE	台	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：外购产品到货后一并发货

收货地址：山西省阳泉市郊区桃北西街阳泉市林业局东侧华阳集团运输部

收货人：韩师傅

电话：15834116523

历史记录

#1 - 2021-09-28 14:53 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-09-29 16:25 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-10-06 10:41 - 王慧

- 指派给从王小京变更为陆志毅

- % 完成从0变更为10

项目支持工程师已变更，陆志毅负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2021-10-07 16:26 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为完结

- 指派给从陆志毅变更为方翠婵