

项目综合 - 任务 #4045

辽市科尔沁区太平洋广场英特电子商行/通辽英科电子商贸有限公司 (合同编号: OM20210926-20+OM20210928-30) (通辽水文勘测局机房) (农能艺)

2021-09-28 09:51 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2021-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智能机房主机	OM-A6 T100	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	个	1	
4	3D界面	OM-3D	套	1	
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	台	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	温度变送器	OM-TH-8801	个	2	
8	区域漏水监测器	OM-LDA-8801	个	3	
9	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-8601/10	根	3	
10	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1	
11	指纹密码刷卡一体机	F7plus+IC模块	个	1	
12	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1	
13	IC卡	OM-ACC-A120	张	10	
14	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1	
15	烟雾传感器	OM-ACC-A106	个	2	通讯方式: RS485
16	精密空调检测模块	定制	套	1	
17	UPS检测模块	定制	套	1	
18	视频监控模块	定制	套	1	
19	消防系统检测模块	定制	套	1	消防系统未部署, 预留接口
20	发电机检测模块	定制	套	1	发电机是否有通讯口还不确定, 预留接口

付款说明: 已付款

包装说明: 常规 (485通信按清单封装)

快递说明: 常规

发货日期: 2021-09-28

甲方提供的交货地址: 内蒙古通辽市科尔沁区民族主理批发城东门中宇电脑 收件人: 刘辉武 电话: 18847052777

历史记录

#1 - 2021-09-30 09:10 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜晓栋 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2021-10-07 16:59 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-11-26 14:42 - 杜小栋
发电机协议告警项目需协助开发

#4 - 2021-11-26 16:18 - 张群瑞

- 1、发电机协议“2_DSE6120 Modbus 通讯地址点表.xls”协议接入升级文件已经上传至订盘；
- 2、订盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2021/#4045 辽市科尔沁区太平洋广场英特电子商行通辽英科电子商贸有限公司
- 3、参考“readme.txt”说明；
- 4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果；

#5 - 2021-11-29 17:39 - 杜小栋

- % 完成从 10 变更为 90

发电机协议 已测试配置完成 剩余3d 其余完成

#6 - 2021-11-30 17:56 - 农能艺

- 文件74aa6e3ea7392593c805d6a6094dcce.jpg 已添加

#7 - 2021-12-03 17:03 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能艺

- % 完成从 90 变更为 100

已完成

文件

74aa6e3ea7392593c805d6a6094dcce.jpg	1.24 MB	2021-11-30	农能艺
-------------------------------------	---------	------------	-----