

项目综合 - 任务 #4046

北京汇诚源环保科技有限公司 合同编号：OM20210928-09（彭冲）

2021-09-28 15:29 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2021-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 P100	台	1
2	温度探测传感器	OM-TH-8801	个	2
3	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	1
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-8801/5	根	1
5	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
6	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1
7	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
8	IC卡	OM-ACC-A120	张	5
9	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
11	插入式水位传感器	OM-ACC-A214	个	1
12	继电器+交流接触器	LRS-200-12	个	2

主机为C100，贴P100的型号

发货地址：北京市密云区檀城东区25号楼1单元202
联系电话：13601057395

收货人：王艳岭

历史记录

#1 - 2021-10-06 14:24 - 彭冲

- 状态从新建变更为已到货
- 指派给从彭冲变更为王慧

#2 - 2021-10-06 14:36 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅
- % 完成从0变更为10

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-10-12 15:04 - 黄正梁

- 状态从已到货变更为调试中

#4 - 2021-10-23 10:14 - 黄正梁

- % 完成从10变更为70

该项目常规设备已调试，剩余定制项未调，请知悉！

#5 - 2021-10-23 10:22 - 彭冲

漏水检测器用于下一个项目，增加触摸屏一个，主机内置电池

#6 - 2021-10-28 14:26 - 陆志毅

投入式水位（无表）红+ 黑- 黄A 蓝B

#7 - 2022-08-23 17:14 - 陆志毅

设备远程调试，空调控制器客户未接，照明控制器未通讯上，其余调试完毕

#8 - 2022-08-29 16:52 - 陆志毅

另外一个点，已完成常规设备接入，控制功能都成功，2台空调控制器（未安装）和一台SF62未通讯上（客户反馈下次再调）

#9 - 2022-09-01 14:10 - 陆志毅

SF6接入成功