

项目综合 - 任务 #4063

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20211014-50 （承德口腔医院） 王丽红

2021-10-14 11:45 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-10-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
9	精密空调检测模块	定制	套	1	
10	UPS检测模块	定制	套	1	

甲方提供的交货地址：河北省承德市双桥区牛圈子沟永盛现代城B11-1-301  
收货人：王海楠  
联系方式：15076954100

付款说明：已付50%，项目完结请返回！

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2021.10.14（今日发货，发货清单不留我们信息）

历史记录

#1 - 2021-10-15 08:58 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-10-15 14:46 - 王丽红

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-03-28 09:50 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从10变更为50

指导客户调试设备等。

#4 - 2022-03-28 17:01 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 王小京 变更为 王丽红
- % 完成从 50 变更为 100

设备调试完成。

#5 - 2022-05-09 15:28 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结