

项目综合 - 任务 #4066

北京丰源金盛科技有限公司 合同编号：OM20210928-09 （薛智珏）

2021-10-15 10:55 - 薛智珏

状态:	已发货	开始日期:	2021-10-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.40 小时

描述			
收货地址：	山东省淄博市临淄区桓公路15号（齐鲁石化机关大楼）		
收货人：	郭琪琪	电话：	13068051031
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	2
3	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	6
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	3
5	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	3
6	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	6
7	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2
8	200万网络摄像头	DS-2CD3325D-I	个	3
9	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1
10	精密空调检测模块		套	7
11	UPS检测模块		套	1
12	管理员可以统计各区域负责人的登录日志，可以按时间段、按月份、年进行统计		套	1

历史记录

#1 - 2021-10-21 16:21 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2021-10-22 09:21 - 薛智垚
- 文件UPS及精密空调.zip 已添加

#3 - 2021-10-27 13:53 - 薛智垚
- 文件R485通讯协议(1)(1).xls 已添加

#4 - 2021-10-30 15:44 - 陆志毅
- 文件SM4927.rar 已添加

德州亚太精密空调协议，开发接入调试成功

#5 - 2021-11-03 10:01 - 王慧
- 指派给从王慧变更为陆志毅

#6 - 2021-11-16 09:44 - 陆志毅
- 文件SM4928.rar 已添加

#7 - 2021-11-16 09:44 - 陆志毅
- % 完成从0变更为80

#8 - 2022-08-23 14:55 - 陆志毅
空调控制器升级接入

#9 - 2022-10-18 09:57 - 陆志毅
漏水故障问题已处理

#10 - 2022-12-06 17:39 - 陆志毅
空调控制器开关机状态显示与实际不符，已指导使用双机空调的型号，并学习指令后控制一次开关机，使状态同步。

文件

UPS及精密空调.zip	50.5 MB	2021-10-22	薛智垚
R485通讯协议(1)(1).xls	28 KB	2021-10-27	薛智垚
SM4927.rar	3 KB	2021-10-30	陆志毅
SM4928.rar	3.12 KB	2021-11-16	陆志毅