

项目综合 - 任务 #4083

西安拓鸿安防科技有限责任公司 (合同编号: OM20211014-25) (西安市公安局国家民用航天产业基地分局二楼机房升级改造) (农能艺)

2021-10-21 10:54 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2021-10-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A8T100	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-S801	个	2	
5	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	2	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B801/5	根	2	
8	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	2	
9	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	2	
10	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2	
11	IC卡	OM-ACC-A120	张	10	
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	2	
13	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
14	触摸屏环屏	OM-ACC-A103	个	1	该UPS设备定制
15	23转TCP/IP串口转换器	OM-ACC-A109	个	1	该公野交叉线
16	电源开关12V/1.3A	RS-15-12	个	1	
17	UPS检测模块	定制	套	1	
18	视频检测模块	定制	套	1	

付款说明: 已付款

快速说明: 常规

包装说明: 常规

发货日期: 2021-10-21

收货地址: 陕西省西安市长安区飞天路360号航天分局 巨龙 18602940100

历史记录

#1 - 2021-11-01 12:07 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜晓栋 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2021-11-03 15:10 - 王慧

- 指派给从杜小栋变更为王小京

项目技术支持工程师已变更, 王小京 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2021-11-04 14:26 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2021-11-04 16:29 - 王小京

- % 完成从10变更为30

#5 - 2021-11-24 11:51 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从30变更为90

远程调试设备完成。

#6 - 2021-11-24 11:51 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- % 完成从90变更为100

#7 - 2022-06-30 17:04 - 王小京

- 状态从服务中变更为完结

- 指派给从王小京变更为农能芝

项目完结。