

项目综合 - 任务 #4098

天津市启洋安装工程有限公司 合同编号：OM20211029-09

2021-10-29 15:21 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2021-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6-T300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-8801	个	2
4	三相电表	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
7	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	2
8	区域漏水检测电流-5M	OM-LDA-8801/5	根	2
9	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	3
10	蓄电池内阻检测管理模块(升级版)	OM-BOD-1180 (2V, 6V, 12V)	个	3
11	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600A (6V, 12V)	个	36
12	霍尔电流传感器100I	OM-BAT-L601/100	个	3
13	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
14	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1
15	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
16	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
17	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1
18	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
19	UPS检测模块	定制	套	1

交货地址：河北省唐山市丰南区雪莲湾小区底商 5-5 (启洋安装工程有限公司)
 收货人：李金明 联系方式：13502065666

发货时间：2021-11-1

历史记录

#1 - 2021-11-04 14:27 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2021-11-08 09:38 - 彭冲

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

#3 - 2021-11-08 09:46 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 10

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2021-11-12 14:02 - 彭冲
增加门禁系统一套, 双门磁力锁

#5 - 2022-09-15 16:53 - 杜小栋
- 状态从 已发货 变更为 调试中

#6 - 2022-09-16 17:23 - 杜小栋
- 指派给从 杜小栋 变更为 彭冲
- % 完成从 10 变更为 100

已完成

#7 - 2023-10-13 09:48 - 彭冲
- 状态从 调试中 变更为 完结