

项目综合 - 任务 #4100

南京同乐达智能科技有限公司 合同编号：OM20211101-7 辛桂明

2021-11-01 16:06 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-12-11
指派给:	黄正梁	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述				
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
5	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
7	UPS检测模块	定制	套	1
合同已签				
货款已支付				
按常规发货，首页刷3D				
2021-11-1日发货				
甲方提供的交货地址：南通市崇川区崇文路1号启瑞广场，				
收货人：宋俊平			联系方式：18013990639	

历史记录

#1 - 2021-11-03 09:46 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-11-03 11:00 - 玉绍涛

首页刷新3D，请感知

789-0	UPS-RMX-HTxx	深圳市英威腾UPS	Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.34_C.pdf
-------	--------------	-----------	--------------------------------

设备调试完成。

#3 - 2021-11-04 14:28 - 方翠婵
- 状态从 新建 变更为 已发货

#4 - 2021-11-08 13:33 - 玉绍涛
- 状态从 已发货 变更为 完结