

项目综合 - 任务 #4111

湖南天下宽信息技术有限公司 合同编号：OM20211013-05 邓枢枫（湖南省人防机房扩建项目）

2021-11-05 09:53 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2021-11-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	声光报警器	OM-D2	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
8	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	接入消防系统
9	UPS检测模块	定制			套 1
10	视频检测模块	定制			套 1

- 付款方式：已支付
- 发货时间：11月5日 下班前
- 技术方案：常规
- 发货地址：湖南省长沙市岳麓区西湖街道枫林一路省人防办 联系人 19915000905
- 发货清单跟设备分开发，发货清单地址：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园第5栋6层601号 任浩庆 13787312669

历史记录

#1 - 2021-11-08 14:16 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2021-11-09 13:51 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 10

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-11-19 09:23 - 邓枢枫

- 文件PPC Modbus protocol V2.1-UPS协议.pdf 已添加

#4 - 2022-07-15 16:54 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#5 - 2022-08-01 16:07 - 杜小栋

- % 完成从 10 变更为 60

#6 - 2022-09-22 16:50 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 邓枢枫

- % 完成 从 60 变更为 100

ups客户暂时不做接入，其余完成

#7 - 2022-10-08 15:20 - 邓枢枫

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

PPC Modbus protocol V2.1-UPS协议.pdf	1.43 MB	2021-11-19	邓枢枫
------------------------------------	---------	------------	-----