

# 项目综合 - 任务 #4125

福建省科达信息技术有限公司 (合同编号: OM20211112-20) (泉州市丰泽人民检察院) (农能艺)

2021-11-15 15:10 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2021-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时

## 描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-AB-T100	台	1	
2	温湿度传感器	OM-TH-8801	个	5	
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	1	
5	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	2	
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-8801/5	根	2	
7	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	1	
8	红外探测器	OM-ACC-A100	个	3	
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4	
10	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	3	
11	电源开关12V/1.3A	RS-15-12	个	3	
12	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	个	3	
13	精密空调检测模块	定制	套	1	
14	UPS检测模块	定制	套	1	配置DB9头,其他项目用
15	微信公众号	OM-WxChat	套	1	

调试分派清单: 供调试人员参考

主机房					
1	动环监控主机	OM-AB-T100	台	1	
2	微信小程序部署	OM-WxChat	套	1	
3	单相电量仪	OM-ACM-A802	台	1	
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	1	
5	UPS检测模块	定制	套	1	
6	精密空调检测模块	定制	套	1	
7	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	1	
8	温湿度传感器	OM-TH-8801	个	2	
9	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	台	2	
10	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-8801/5	根	2	
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	
3个弱电间					
1	温湿度传感器	OM-TH-8801	个	3	
2	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	个	3	
3	开关电源	RS-15-12	个	3	
4	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3	
5	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	3	
6	红外探测器	OM-ACC-A100	个	3	

付款说明: 含税

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2021-11-16

收货地址：福建省泉州市丰泽区通心街通心大厦517号店面（花园酒店正对面） 陈碧蓉 13505942199

## 历史记录

#1 - 2021-11-16 15:34 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

- % 完成从0变更为10

陆志毅负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-11-19 15:52 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-11-22 09:51 - 农能艺

- 文件1637545723(1).jpg已添加

分项清单中是三电电量仪，因客户现场不清楚是220V还是380V市电，要是380V市电的话，后期再补充2个电流互感器

#4 - 2021-12-02 16:17 - 农能艺

新增一套APP软件，客户已付款！

#5 - 2021-12-06 16:23 - 杜小栋

- 指派给从陆志毅变更为杜小栋

- % 完成从10变更为90

剩余APP需要定制 其余完成

#6 - 2021-12-15 15:48 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能艺

- % 完成从90变更为100

已完成

#7 - 2022-12-06 16:46 - 杜小栋

处理主机登录密码忘记问题

#8 - 2024-09-02 18:18 - 陆志毅

一个三相电量仪C相未接电流环，显示数值800多A，初步判断为设备问题，沟通寄回检修。

#9 - 2024-09-20 17:48 - 陆志毅

电量仪已发过去一个，经过远程调试，发的售后仓的电量仪存在问题，采集的数据不对，待后续发一个新的。

#10 - 2024-09-27 08:47 - 陆志毅

现场更换新的电量仪后，数据采集正常。

## 文件

1637545723(1).jpg

32.5 KB

2021-11-22

农能芝