

项目综合 - 任务 #4132

厦门日华科技股份有限公司 (合同编号: OM20210914-35) (江西信丰县应急救援指挥中心) (农能艺)

2021-11-17 12:29 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2021-11-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-S3	台	1	
3	温度传感器	OM-TH-S801	个	3	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-S801	个	1	
5	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-S801/10	根	1	
6	单门门禁控制器	WG2051	个	1	按指定型号粘贴
7	双门门禁控制器	WG2052	个	1	按指定型号粘贴
8	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	3	
9	出口按钮	OM-ACC-A118	个	3	
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	30	
11	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	3	配支架
12	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3	
13	UPS检测模块	定制	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2021-11-18

收货地址: 赣州市信丰县新阳路与迎宾大道北交叉路口往南约150米 信丰县应急救援指挥中心 方稀武 13806078007

历史记录

#1 - 2021-11-19 15:53 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2021-11-22 11:05 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 10

王小京 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2021-12-30 17:11 - 王小京

- % 完成从 10 变更为 20

#4 - 2023-02-24 09:03 - 李凯健

- 指派给从 王小京 变更为 李凯健