

项目综合 - 任务 #4134

任务 # 3540 (新建): 四川大成远宏电子科技有限公司 合同编号: OM20201216-20 (天味食品有限公司) 王丽红

四川大成远宏电子科技有限公司 合同编号: OM20211104-60 (天味食品有限公司郫县+双流项目) 王丽红

2021-11-18 09:25 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
5	蓄电池内阻检测管理模块 (升级版)	OM-BOD-1180 (2V、6V、12V)	个	9	郫县项目: 6组 双流项目: 3组
6	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	288	郫县项目: 192节 双流项目: 96节

7、OM-WeCMP-OEM 微信小程序 一套 (蓄电池只需显示状态, UPS需显示数据)

8、UPS检测模块 定制 一套

甲方提供的交货地址: 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号天味食品
收货人: 雷刚
联系方式: 18160013152

付款说明: 未付款, 先测试, 预计12月18日发货

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货说明: 预计2021.12.18日

备注: 此次采购包含之前已采购双流项目 (#3540) 新增蓄电池3组96节, 其余产品均为郫县项目。

历史记录

#1 - 2021-11-22 11:11 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成 从0 变更为10

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-11-22 13:40 - 王丽红

- 描述 已更新。

- 父任务 被设置为#3540

#3 - 2021-11-25 15:23 - 王丽红

付款说明：已付款

#4 - 2021-12-27 12:33 - 王丽红

四川大成远宏电子科技有限公司 合同编号：OM20211227-60 （蓄电池内阻管理模块4个）

序号	品名	型号	单位	数量
1	蓄电池内阻检测管理模块（升级版）	OM-BOD-1180（2V、6V、12V）	个	4

甲方提供的交货地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号天味食品

收货人：雷刚

联系方式：18160013152

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2021.12.27

#5 - 2021-12-27 13:50 - 王丽红

因为客户之前确认有误，双流的蓄电池需要多加4个模块，

#6 - 2022-05-07 14:24 - 杜小栋

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从10 变更为20

#7 - 2022-07-12 16:05 - 杜小栋

- % 完成 从20 变更为70

#8 - 2022-08-11 16:52 - 杜小栋

- % 完成 从 70 变更为 80

#9 - 2022-09-26 14:04 - 杜小栋

- 指派给 从 杜小栋 变更为 王丽红

- % 完成 从 80 变更为 100

郫县已调试完成

#10 - 2022-11-01 11:15 - 王丽红

- 描述 已更新。

- 状态 从 调试中 变更为 完结