

项目综合 - 任务 #4135

甘肃聚恒信息技术有限公司 (合同编号: OM20211117-15) (甘肃省白银市中心医院机房改造) (农能艺)

2021-11-18 10:41 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2021-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-AS-X300	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-63	台	1	
3	声光报警器	OM-C2	台	1	
4	温度传感器	OM-TH-S801	个	2	
5	三相电量仪	OM-ACM-A301	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
8	区域漏水检测电话-5M	OM-LDA-S801S	根	1	
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
10	触摸屏环屏	OM-ACC-A103	个	1	含UPS、空调数据定制
11	精密空调检测模块	OM-JK-NY	套	1	
12	UPS检测模块	OM-UPS-NY	套	1	
13	视频检测模块	OM-SP-NY	套	1	
14	3D界面	OM-3D	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2020-11-19 (备注)

交货地址: 甘肃省白银市平川区宝积路白银中心医院住院部 收货人: 郭树斌 联系方式: 17794212106

历史记录

#1 - 2021-11-19 15:53 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2021-11-22 11:15 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 10

王小京 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2021-12-13 17:22 - 农能艺

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	台	1	
2	人脸识别一体机	KT-R09	台	1	
3	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1	
4	IC卡	OM-ACC-A120	张	10	

5	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1	
6	报警探测器	OM-ACC-A101	个	1	

付款说明：已付款

发货日期：2021-12-09

备注：补充一套门禁+1个烟感

#4 - 2021-12-14 09:53 - 王小京
 - 状态从已发货变更为调试中
 - % 完成从10 变更为50

#5 - 2021-12-15 14:21 - 李军海
 现场安装工人电话包经理：18089315019

#6 - 2021-12-15 15:15 - 王小京
 - % 完成从50 变更为90

常规设备、UPS、空调调试完成。

#7 - 2021-12-20 10:32 - 王小京
 门禁，视频完成。

剩余3D没上传

#8 - 2021-12-28 10:30 - 农能艺
 - 文件3D界面.jpg 已添加

#9 - 2022-01-05 10:00 - 王小京
 - 状态从调试中变更为服务中
 - 指派给从王小京 变更为农能艺
 - % 完成从90 变更为100

上传3D图完成。 项目完成。

#10 - 2022-05-31 09:21 - 王小京
 报警问题处理完成。该项目已完结

#11 - 2022-08-18 11:48 - 王小京

B5报警器配置完成。

文件

3D界面.jpg	290 KB	2021-12-28	农能艺
----------	--------	------------	-----