

项目综合 - 任务 #4136

广西自贸区领动智能科技有限公司 (合同编号: OM20210928-55) (广西防城港市里火村里火口岸海关办公楼一楼核心机房) (农能艺)

2021-11-18 12:03 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2021-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	2	
2	声光报警器	OM-D2	台	3	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	5	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	5	
5	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B801/10	根	4	
6	区域漏水检测电缆-25M	OM-LDA-B801/25	根	1	
7	蓄电池内阻检测模块	OM-SCD-1180 (6V, 12V)	个	4	
8	蓄电池内阻检测器	OM-SCD-600 (6V, 12V)	个	144	
9	霍尔电流传感器100I	OM-SAT-L201/100	个	4	
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4	
11	10路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	2	
12	精密空调检测模块	定制		2	
13	LPS检测模块	定制		2	
14	门禁系统检测模块	定制		1	
15	精密配电柜检测模块	定制		1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2021-10-06

交货地址: 广西防城港市防城区那良镇里火村里火口岸 收货人: 潘奕奕 联系方式: 181 7233 7230

历史记录

#1 - 2021-11-22 11:16 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

- % 完成从0变更为10

陆志毅 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2021-11-26 11:06 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-04-26 22:45 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

设备调试, 其中一个机房已调试完成

精密空调：4925-0

UPS：791-0

跟项目#3689一致

#4 - 2023-04-27 17:40 - 陆志毅

另一个机房设备调试完毕，蓄电池为银白色的1180，编号1044-1

#5 - 2023-04-27 17:42 - 陆志毅

UPS和精密空调已接入完成，编号如上描述一致。