

项目综合 - 任务 #4137

北京易诚智讯科技发展有限公司

(合同编号: OM20211026-13) (北方联合电力有限责任公司下属电厂内网网络设备更新改造) (农能艺)

2021-11-19 16:04 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2021-11-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	新服务器主机	OM-A6T100	台	7	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	7	
3	温度变送器	OM-TH-8801	个	21	
4	三相电表	OM-ACM-A301	个	7	
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	21	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	7	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-8801/5	根	7	
8	单门门禁控制器	OM-ACC-8122	个	7	
9	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	7	
10	出门按钮	OM-ACC-A118	个	7	
11	IC卡	OM-ACC-A120	张	20	
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	7	
13	红外探测器	OM-ACC-A100	个	7	
14	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	14	
15	精密空调控制模块	定制	套	14	
16	UPS检测模块	定制	套	7	
17	视频监控模块	定制	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规 (除门禁控制器型号: OM-ACC-8122外)

快递说明: 常规

发货日期: 2021-11-19

交货地址如下:

单位名称	邮寄地址	收件人	联系电话
北方联合电力有限责任公司乌海热电厂	内蒙古乌海市海勃湾区海拉北路北方联合电力有限责任公司乌海热电厂	王辉	13654733965
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	内蒙古乌海市海勃湾区工业园区北方联合电力蒙西发电公司	王岩	13654733965
北方联合电力有限责任公司临河热电厂	内蒙古巴彦淖尔市临河区八一工业园区临河热电厂信息中心	高楠	15848858189
北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂	内蒙古乌拉特前旗乌拉特发电厂 生产部信息中心	苏蒙	15840915225
北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂	内蒙古包头市昆都仑区下尔汗街包头第一热电厂 生产管理部信息中心	田向东	13015168655
北方联合电力有限责任公司宣化热电厂	内蒙古呼和浩特市赛罕区宝洲镇宣化热电厂	程丽敏	13614815806
内蒙古丰电能源发电有限责任公司	内蒙古乌兰察布市丰镇市丰镇发电厂 家属区	秦宽仓	15848040215

历史记录

#1 - 2021-11-26 11:06 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2021-11-30 14:06 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-12-08 11:11 - 王小京

- % 完成从0变更为30

#4 - 2022-02-10 11:05 - 黄正梁

- 文件新DME通讯协议.pdf已添加

#5 - 2022-04-21 11:04 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从30变更为50

#6 - 2022-04-21 14:49 - 王小京

该项目3个站点调试完成。

#7 - 2022-05-27 10:21 - 王小京

- % 完成从50变更为60

#8 - 2022-06-14 10:03 - 王小京

- % 完成从60变更为70

乌拉特特站点调试完成。

#9 - 2022-06-15 13:28 - 王小京

临河热电厂站点调试完成。

#10 - 2022-06-15 13:55 - 王小京

- 文件科华-1201-07类模块UPS Modbus监控协议002(14).pdf已添加

- 文件SM-4709.rar已添加

#11 - 2022-06-29 12:01 - 王小京

- % 完成从70变更为90

6个站点调试完成。

#12 - 2022-07-19 12:15 - 王小京

定制项处理

#13 - 2022-07-21 15:50 - 王小京

7个站点全部调试完成。 项目完成。

#14 - 2022-07-21 16:23 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从王小京变更为农能艺

- % 完成从90变更为100

#15 - 2022-11-23 16:20 - 王小京

报警及配置问题处理正常

#16 - 2022-11-30 10:41 - 王小京

远程处理门禁问题完成。

#17 - 2023-02-14 17:03 - 王小京

门禁版本升级

#18 - 2023-06-21 18:06 - 黄正梁

- 描述 已更新。

报警配置指导，已完成

## 文件

---

新DME通讯协议.pdf	417 KB	2022-02-10	黄正梁
科华-1201-07 类模块UPS Modbus监控协议 002(14).pdf	948 KB	2022-06-15	王小京
SM-4709.rar	779 KB	2022-06-15	王小京