

项目综合 - 任务 #4139

浙江博科通信技术有限公司 合同编号：OM20211120-03 邓枢枫（舟山环境监测局）

2021-11-22 13:47 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2021-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
8	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	1
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101-485	个	2
10	UPS检测模块	定制	套	1
11	视频检测模块	定制	套	1

1. 付款方式：已支付
2. 发货时间：11月24日 下午茶
3. 技术方面：常规
4. 发货地址：浙江省舟山市定海区体育路科创园，A10幢 舟山环境监测局 收货人：晏虹斌 1737842270

历史记录

#1 - 2021-11-26 11:04 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2021-11-29 09:27 - 李军海

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

杜小栋 负责指导这个项目，请知悉！

#3 - 2022-05-09 15:13 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 10

#4 - 2022-05-17 14:19 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 邓枢枫

- % 完成从 10 变更为 100

ups 视频 不做接入 空调存在学习无法控制问题

#5 - 2022-06-06 16:38 - 杜小栋

处理售后

#6 - 2022-10-08 15:20 - 邓枢枫
- 状态从 调试中 变更为 完结