

项目综合 - 任务 #4152

贵州航远科技有限公司 合同编号：OM20211125-7 辛桂明

2021-11-25 11:04 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-11-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-12-25
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	个	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
8	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	1
9	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
10	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
12	普通空调控制器	OM-ACA-A801	个	1
13	UPS检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货，X300主机贴成X500主机型号

2021-11-25日发货

甲方提供的交货地址：贵州省贵阳市观山湖区绿地联盛国际5号楼10楼1008室

收货人：彭小兵

联系方式：18275270182

历史记录

#1 - 2021-11-25 14:17 - 辛桂明

- 文件 megatec 单相協議(1).pdf 已添加

#2 - 2021-11-26 11:01 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2021-11-30 14:23 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2021-12-14 11:05 - 杜小栋  
- 指派给从杜小栋变更为辛桂明  
- % 完成从0变更为100

已完成

#5 - 2022-03-03 09:27 - 辛桂明  
- 状态从已发货变更为完结

## 文件

---

megatec 单相協議(1).pdf	33.6 KB	2021-11-25	辛桂明
---------------------	---------	------------	-----