

项目综合 - 任务 #4178

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20211206-50

(石家庄光大银行) 王丽红

2021-12-06 16:08 - 王丽红

状态:	服务中	开始日期:	2022-02-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	76%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.80 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-K2-S60	台	10	
2	报警主机(含语音)	OM-B5	台	1	含语言报警功能
3	机柜式温湿度传感器	OM-TH-B901	个	10	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	10	
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	10	
6	门磁	OM-ACC-A110	个	10	
7	集中端配件	OM-CMP-AU	个	1	
8	UPS检测模块	定制	套	1	42台同协议接入
9	集中端	OM-CMP-100	套	1	含集中端,已申请给客户后续光大银行项目后续增加40个点位也直接进行升级使用。

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
 收货人：马二林
 联系方式：15200015344

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2021年12月7日先发10套，剩余32套12月9日前测试完毕，付款后发。

备注：此项目一共有42套，先发十套。

子任务:

任务 # 4258: 河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210105-50 (承德宽城看守所) 王丽红	服务中
任务 # 4270: 河北朝嵩科技有限公司 OM20220221-50 (邢台隆尧监狱) 王丽红	完结
任务 # 4405: 河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20220518-18 (山西福田寺) 王丽...	完结
任务 # 4628: 河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20220907-07 (石家庄光大银行新增漏水控制器...	完结
任务 # 4674: 河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20220929-29 (石家庄市裕华区公安局东环派出所) 王丽红	完结
任务 # 4738: 河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20221008-50 (内蒙古图牧吉) 王丽红	调试中
任务 # 4784: 河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20221209-09 (保定市满城区智慧水务机房) ...	完结
任务 # 4864: 河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20230215-51 (隆尧县法院) 王丽红	完结

历史记录

#1 - 2021-12-13 14:36 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2021-12-14 17:25 - 王小京

问题: 主机重启, MAC地址就会变。需研发处理

现场需要IP和MAC同时固定局域网才能通。

#3 - 2021-12-16 09:04 - 王丽红

河北朝嵩科技有限公司 合同编号: OM20211209-50 (石家庄光大银行32套) 王丽红

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-K2-S60	台	32	
2	机柜式温湿度传感器	OM-TH-B901	个	32	
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	32	
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	32	
5	门磁	OM-ACC-A110	个	32	

32套邮寄地址: 河北省石家庄市裕华区仓兴街东岗路青园街八中对面二毛宿舍

联系人: 孙殿国 电话: 13933098231

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货说明: 2021年12月10日

#4 - 2021-12-27 14:51 - 王慧

- 指派给从李军海变更为王丽红

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#5 - 2021-12-27 15:17 - 王慧

- 指派给从王丽红变更为王小京

#6 - 2022-05-19 09:57 - 王小京

- 状态从已发货变更为服务中

主机界面及型号修改。

#7 - 2022-09-29 10:34 - 王小京

主机界面及型号修改

#8 - 2022-10-12 15:07 - 王小京

主机界面及型号修改

#9 - 2024-07-24 18:08 - 陆志毅

一台客户库存的S60，已远程修改型号中性。