

项目综合 - 任务 #4179

河南泽睿计算机科技有限公司（合同编号：OM20211206-25）（河南大学附属中学机房）（农能艺）

2021-12-07 11:20 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2021-12-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6-X300	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温度探头传感器	OM-TM-B001	个	3	
5	三相电量仪	OM-ACM-A001	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B001	个	1	
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B001/5	根	1	
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3	
10	UPS检测模块	定制	套	1	
11	视频检测模块	定制	套	1	
12	精密空调检测模块	定制	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快速说明：常规

发货日期：2021-12-7

收货地址：河南省郑州市中原区农业路嵩山路升龙天汇广场8号院525 李敏 13607688815

备注：附送以下设备各2个标签

监控终端 OM-LDA-06

服务器 OM-LDA-05

历史记录

#1 - 2021-12-09 11:32 - 李军海

- 指派给从王慧变更为陆志毅

小陆，负责跟进这个项目

#2 - 2021-12-13 14:36 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-12-23 20:02 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为30

常规设备已指导接线调试

#4 - 2021-12-24 12:52 - 黄正梁

- 文件.archivetempMODBUS协议海信精密空调版_已验证(1).xlsx已添加

- 文件.archivetemp海信HF系列精密空调通信协议(1).doc已添加

- 文件1_Delta UPS Protocol 1.55p-Delta.pdf已添加

- 文件空调协议电总.rar已添加

- 文件UPS-铭牌.jpg已添加

- %完成从30变更为0

空调和UPS已开发

UPS为台达UPS，型号：799-0

#5 - 2022-05-31 11:37 - 黄正梁

客户反馈传感器没有监测到机房设备的报警信息，已经处理

#6 - 2022-08-23 14:15 - 黄正梁

- %完成从0变更为20

手机APP，设备解除报警，发送故障问题已经处理

升级最新版的libomsm.so文件解决

文件

.archivetempMODBUS协议海信精密空调版_已验证(1).xlsx	17.2 KB	2021-12-24	黄正梁
.archivetemp海信HF系列精密空调通信协议(1).doc	386 KB	2021-12-24	黄正梁
1_Delta UPS Protocol 1.55p-Delta.pdf	1.3 MB	2021-12-24	黄正梁
空调协议电总.rar	45.9 KB	2021-12-24	黄正梁
UPS-铭牌.jpg	489 KB	2021-12-24	黄正梁